

**Anlage \_\_\_\_\_ zu Kreistagsdrucksache Nr. 29/2011**  
**Schlussabrechnung Straßenbaumaßnahme**

**I. Vorhaben: Ausbau der K 1067 zwischen Aidlingen und Gärtringen**

Baubeginn: 11/1999  
 Fertigstellung: 12/2000  
 HHSt.: 2.6530.951000.7-106 (alt)

| Lfd. Nr.   | Gesamtkosten                           | Veranschlagte Ausgaben | Vergabe Beschluss | Schlussrechnung |
|------------|--|------------------------|-------------------|-----------------|
| 1          | 2                                      | 3                      | 4                 | 5               |
| 1          | Grunderwerb u. Vermess.                | 3.912.430,00 €         | 3.705.944,46 €    | 421.090,09 €    |
| 2          | Baukosten                              |                        |                   | 3.655.789,49 €  |
| 3          | Bepflanzung                            |                        |                   |                 |
| <b>II.</b> | <b>S u m m e</b>                       | 3.912.430,00 €         | 3.705.944,46 €    | 4.076.879,58 €  |
|            | Davon<br>Landkreisanteil               |                        |                   | 952.056,85 €    |
|            | Stadt/Gemeindeanteil                   |                        |                   | 21.790,74 €     |
|            | Zuschuss nach<br>EntflechtG (GVFG alt) |                        |                   | 3.103.031,99 €  |
|            | Bewilligungsbescheid<br>vom 07.09.2010 | 27.04.1999             |                   | 07.09.2010      |

**III. Gesamtausgaben**

|  |                |
|--|----------------|
| Finanzierungsmittel nach II. Ziff. 3   | 3.912.430,00 € |
| Gesamtausgaben nach II. Ziff. 5        | 4.076.879,58 € |
| <del>Einsparungen</del> / Mehrausgaben | 164.449,58 €   |