



Landratsamt Böblingen, Postfach 1640, 71006 Böblingen

Der Landrat

Dezernent

Arta Georg Dittmar
Telefon 07031-663 1462
Telefax 07031-663 1618
a.dittmar@lrabb.de
Zimmer B 254

19. Oktober 2011

**Erweiterung der Karl-Georg-Haldenwang-Schule in Leonberg – Schule für Geistigbehinderte
- Kostenfeststellung**

Anlage: Kostenübersicht

I. Vorlage an den

Verwaltungs- und Finanzausschuss
zur Vorberatung

am 08.11.2011

Kreistag
zur Beschlussfassung

am 21.11.2011

II. Beschlussantrag

Der Schlussabrechnung des Amts für Gebäudewirtschaft für die Erweiterung der Karl-Georg-Haldenwang-Schule in Leonberg in Höhe von 2,97 Mio. Euro wird zugestimmt.

III. Begründung

Aufgrund steigender Schülerzahlen und der Einführung eines neuen pädagogischen Konzepts beschloss der Kreistag am 05.05.2008 die Erweiterung der Karl-Georg-Haldenwang-Schule durch Auslagerung der Werkstufe in das kreiseigene Gebäude Rutesheimer Str. 50/3 in Leonberg, welches hierzu umzubauen war. Im Zuge dieser Maßnahme wurden die gesamte Haustechnik erneuert und wärmedämmende Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, die teilweise direkt durch den Eigenbetrieb „Liegenschaften der Kliniken des Landkreises Böblingen“ zu bezahlen waren.

Der Kreistag billigte am 21.07.2008 die Vorentwurfsplanung und Kostenschätzung des Architekturbüros Rödl, Böblingen, in Höhe von 2,62 Mio. Euro.

Die Entwurfsplanung und Kostenberechnung in Höhe von 2,98 Mio. Euro wurde vom Kreistag am 16.02.2009 genehmigt.

Den Baubeschluss fasste der Kreistag am 23.11.2009.

Der Spatenstich erfolgte am 19.01.2010, die Einweihung konnte am 17.03.2011 gefeiert werden.

Nach Prüfung der Schlussrechnungen, Berechnung der Honorare und Ermittlung der Gesamtkosten liegt nun die Kostenfeststellung der Architekten vor. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2,97 Mio. Euro. Damit konnte der Kostenrahmen eingehalten werden. Einzelheiten können der Kostenübersicht des Amts für Gebäudewirtschaft vom 19.10.2011 entnommen werden (Anlage).

Die Gesamtmaßnahme wurde finanziert in den Haushalten 2008 bis 2011. Aus dem Haushalt 2008 wurde ein Haushaltsausgaberesult von 1,1 Mio. Euro entnommen, im Haushalt 2009 war ein Betrag von 0,75 Mio. Euro (Maßnahmenplan S. 220/221 und Mittelfristiges Investitionsprogramm S. 270), im Haushalt 2010 1,0 Mio. Euro (Maßnahmenplan S. 360 und Mittelfristiges Investitionsprogramm S. 434) und im Haushalt 2011 (Maßnahmenplan S. 360 und Mittelfristiges Investitionsprogramm S. 432) ein Betrag von 130.000 Euro veranschlagt, somit insgesamt 2,98 Mio. Euro.

Der Förderbetrag des Landes beträgt 1,045 Mio. Euro. Der Schulbezirk der Karl-Georg-Haldenwang-Schule umfasst auch Gemeinden des Landkreises Ludwigsburg und nimmt von dort Schüler auf. Der Landkreis Ludwigsburg hat sich deshalb ebenfalls mit einem Betrag von 0,198 Mio. Euro an den Kosten beteiligt. Der Landkreis Böblingen hatte dementsprechend insgesamt 1,73 Mio. Euro zu finanzieren.



Roland Bernhard